



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-21/2018-III-01
Дана: 25.06.2018 године
Р а ч а

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке број 8/2018 на реконструкцији моста преко реке Јасенице у Сепцима

О Д Л У К У
о измени Уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци за извођење радова у поступку јавне набавке број 8/2018 на реконструкцији моста преко реке Јасенице у Сепцима број 404-21/2018-III-01 закључен између Наручиоца Општине Рача и извођача радова Предузеће за производњу промет и услуге „Ruki Соор“ д.о.о са седиштем у Сладају ул. / бр. / , ПИБ 103229839 кога заступа директор Саша Мирковић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе Грађевинско привредно друштво «Николић» д.о.о са седиштем у Краљеву ул. Ратинска бр. 15, ПИБ 101250823

Уговор из става 1. Одлуке мења се

- 1) У складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама и чланом 21. и 22. Уговора врши се допуна члана 3. која се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање вишкова радова у вредности од 1.283.550,00 динара без пдва, односно 1.540.260,00 динара са пдв-ом
- 2) У складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама чланом 21. и 22. Уговора врши се допуна члана 5 који се односи на рок за завршетак радова од 20 календарских дана за реализацију вишкова радова који су наведени у образложењу и обрачуну извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган
- 3) У складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама и чланом 21. и 22. Уговора врши се допуна члана 3. која се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање повећаног обима радова (непредвиђени радови) у вредности 129.600,00 динара без пдв-а, односно 155.520,00 са пдв-ом а на основу образложења и обрачуна Извођача радова са којима је сагласан Надзорни орган.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији моста преко реке Јасенице у Сепцима број 404-21/2018-III-01 остаје непромењен.

Образложење

Дана 11.06.2018 године захтевом број QZ-4.2.1 за признавање непредвиђених радова за продужење рока за извођење радова и за признавање вишкова радова Општини Рача обратио се Извођач радова „Ruki Соор“ д.о.о као представник групе извођача. У захтеву су описани непредвиђени радови и вишкови радова и приложен је предмер и предрачун непредвиђених радова

као и преглед вишкова и тражен је продужетак рока за извођење радова за 20 календарских дана. Са наводима у поменутом захтеву, предмером и предрачуном непредвиђених радова и вишковима радова сагласан је и Надзорни орган .

Члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама утврђује да наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке , с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

У ставу 2. истог члана утврђује се да након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цена и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци , односно предвиђени посебним прописима.

У ставу 3. истог члана утврђује се да лимити из претходног става не односе на вишкове радова.

У члану 21. и 22. Модела Уговора као делу конкурсне документације за јавну набавку број 8/2018 као и Уговору о извођењу радова на реконструкцији моста преко реке Јасенице у Сепцима број 404-21/2018-III-01 од 21.03.2018 године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке предвиђене су околности у којима у складу са горе наведеним чланом може доћи до измене Уговора . У члану 20. Уговора утврђено је да Наручилац може, након закључења основног Уговора без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим радова, који су предмет Уговора , ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације Уговора и без чијег извођења циљ закључења Уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 5.000.000,00 динара. У члану 21. Уговора предвиђено је да ће у случају потребе извођења непредвиђених радова , наручилац дозволити и промену цене до износа трошкова који су настали због извођења тих радова под условом да вредност тих трошкова не прелази лимите за повећање оима предмета јавне набавке. Даље се каже да је у року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач у обавези да достави Надзорном органу на сагласност понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова и да Наручилац доноси Одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената Уговора у складу са чланом 115. Закона

Имајући у виду да је дошло до повећања обима радова, појаве вишкова и непредвиђених радова , односно да су наступиле околности предвиђене чланом 115. Закона и члановима 20. и 21. Уговора, као да је вредност непредвиђених радова 129.600,00 динара без пдв-а што је 0,90% од вредности Уговорене основним Уговором , као и да је вредност вишкова радова 1.283.550,00 динара без пдва што је 8,94% од вредности Уговорене основним Уговором доноси се Одлука о измени Уговора о јавној набавци као у диспозитиву

Обрадила:

Стевановић Јелена

Stevanovic Jelena

Председник општине Рача

Ненад Савковић

