



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-17/2019-III-01
Дана: 28.06.2019 године
Р а ч а

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке број 4/2019 извођењу радова на изградњи, повезивању и опремању бунара ББА са приступним путем

О Д Л У К У
о измени Уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци за извођење радова на изградњи, повезивању и опремању бунара ББА са приступним путем број 404-17/2019-III-01 закључен између Наручиоца Општине Рача и извођача радова Носилац посла Д.О.О „Шиге“ са седиштем у Рачи ул. Карађорђева бр. 7 , ПИБ105 376569 кога заступа Драган Икодиновић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе Геоинг Груп д.о.о.са седиштем у Београду ул. Краљице Марије бр. 2, ПИБ10260711

Уговор из става 1. Одлуке мења се

- 1) У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и чланом 20. и 21. Уговора врши се допуна члана 3. која се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање вишкова радова у вредности 65.000,00 динара без пдв-а, односно 78.000,00 са пдв-ом а на основу образложења и обрачуна Извођача радова са којима је сагласан Надзорни орган.
- 2) У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама чланом 21. и 22. Уговора врши се допуна члана 3. која се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање вишкова радова у вредности од 65.000,00 динара динара без пдва, односно 78.000,00 са пдв-ом
- 3) У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама чланом 21. и 22. Уговора врши се допуна члана 5. који се односи на рок за завршетак радова од 45 календарских дана за реализацију вишкова радова који су наведени у образложењу и обрачуну извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци на изградњи, повезивању и опремању бунара ББА са приступним путем број 404-17/2019-III-01 остаје непромењен.

Образложење

Дана 27.06.2019 године захтевом број 2706/2019 за признавање вишкова радова и продужење рока, обратио се Извођач радова „Д.О.О“Шиге“ као представник групе извођача. У захтеву су описани вишкови радова као и преглед вишкова и тражен је продужетак рока за извођење радова за 45 календарских дана. Са вишковима у поменутом захтеву, сагласан је и Надзорни орган и Наручилац.

Члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама утврђује да наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

У ставу 2. истог члана утврђује се да након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цена и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

У ставу 3. истог члана утврђује се да лимити из претходног става не односе на вишкове радова.

У члану 20 и 21 Модела Уговора као делу конкурсне документације за јавну набавку број 4/2019 као и Уговору о радова на изградњи, повезивању и опремању бунара ББА са приступним путем број 404-17/2019-III-01 од 22.03.2019 године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке предвиђене су околности у којима у складу са горе наведеним чланом може доћи до измене Уговора. У члану 20. Уговора утврђено је да Наручилац може, након закључења основног Уговора без спровођења поступка јавне набавке да повећа обим радова, који су предмет Уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације Уговора и без чијег извођења циљ закључења Уговора не би био остварен у потпуности. Наручилац доноси Одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената Уговора у складу са чланом 115. Закона

Имајући у виду да је дошло до повећања обима радова, појаве вишкова односно да су наступиле околности предвиђене чланом 115. Закона и члановима 20. и 21. Уговора, као и да је вредност вишкова радова 65.000,00 динара без пдва, доноси се Одлука о измени Уговора о јавној набавци као у диспозитиву

Обрадила:
Стевановић Јелена

Председник општине Рача
Ненад Савковић

